

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Колпнянского района

Орловской области

Л.Л. Мясникова



2019 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА:

«Обустройство сквера Героев пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области»

Приёмочная комиссия, действующая на основании Распоряжения главы администрации Колпнянского района Орловской области от 21 июня 2019 года № 122-р в составе:

Председатель комиссии:

Мясникова Л.Л. – Глава администрации Колпнянского района Орловской области

Члены комиссии:

Болотская Е.М. – и.о. 1-го заместителя Главы администрации Колпнянского района;

Воробьёв Н.А. – заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района Орловской области;

Гаманюков П.В. – председатель Колпнянский местной общественной организации ветеранов боевых действий в Афганистане (по согласованию);

Колосков Ю.А. – директор ООО «Стройколорит»;

Косова Г.В. – председатель Совета Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Колпнянского района, депутат Колпнянского поселкового Совета народных депутатов Орловской области (по согласованию);

Речиц Л.В. – начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района;
- представитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» (по согласованию);
- представитель Управления по государственному строительному надзору Департамента надзорной деятельности Орловской области (по согласованию)

Произвели приёмку работ, выполненных *подрядчиком ООО «Стройколорит»*

В период с «02» мая 2019 г. по «08» июля 2019 г.

По объекту: «Обустройство сквера Героев пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области».

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по обустройству сквера:

Сметная документация, утвержденная Распоряжением администрации Колпнянского района Орловской области от 18 февраля 2019 года № 27-р, акты выполненных работ форма КС-2, КС-3, исполнительная документация в соответствии с п.3.5. СНиП 3.01.04-87

Обустройство осуществлялось подрядчиком **ООО «Стройколорит»**, выполнившим:

установку бортовых камней, сверление отверстий, устройство песчаного основания, устройство основания из песко-цементной смеси, устройство плиточного покрытия.

Сметная документация по объекту: «Обустройство сквера Героев пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области» разработана: **Администрацией Колпнянского района Орловской области**

Работы осуществлены в сроки:

начало работ: «02» мая 2019 г., окончание работ: «08» июля 2019 г.

Предъявленное к приемке **обустройство сквера Героев пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области**

Имеет следующие основные показатели:

Обустройство сквера	
-протяженность дорожек, м	450
-площадь плиточного покрытия, м2	837
-скамья бульварная без спинки, шт.	10
- бордюрный камень, м	1018

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Обустройство сквера Героев пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	1 м	147
2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (новые-839 шт., б/у-147 шт.)	1 м бортового камня	1018
3	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	52,116
4	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,2016
5	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	915
6	Сверление отверстий: для дренажа в существующем асфальтовом покрытии	1 отверстие	1858

7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	1 м3 материала основания (в плотном теле)	76,5
8	Песок природный для строительных работ средний	м3	84,15
9	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	1 м2 тротуара	837
10	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм	м2	837
11	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	1 яма	20
12	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,72
13	Скамья бульварная без спинки БС-1	шт.	10

Дополнительные показатели:

Наименование показателя, единица измерения	Количество
Посадка декоративных кустарников и деревьев, шт.	58
Посадка рассады однолетних декоративных цветов, шт.	1045
Устройство освещения сквера (фонари), шт.	30

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра выполненных работ, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

- В процессе выполнения работ имелись следующие отступления от утвержденной проектно-сметной документации по обустройству объекта, согласованные с заказчиком:
 - Разборка бортовых камней – 147 м
 - Установка бортовых камней бетонных – 1018 м
 - Бетон тяжелый, класс В15 (М200) – 52,116 м3
 - Раствор готовый кладочный цементный марки 100 – 0,2016 м3
 - Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300) – 915 шт
 - Сверление отверстий – 1858 от.
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка – 76,5 м3
 - Песок природный для строительных работ средний – 84,15 м3
 - Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком – 837 м2

- Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм – 837 м²

- Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м – 20 ям

- Устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0,72 м³

- Скамья бульварная без спинки БС-1 – 10 шт

2. Полная стоимость объекта (по утвержденной сметной документации) в текущих цен

1 596 590, 00 руб.

(Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп)

3. Фактическая стоимость объекта в текущих ценах

1 596 590, 00 руб.

(Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп)

4. Заключение: работы по обустройству сквера Героев пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области выполнены в полном объеме в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и отвечает требованиям правил приемки работ.

В дополнение к перечисленным видам работ в текущем году выполнено следующее:

1. В рамках экологического субботника 20 апреля была произведена посадка 58 декоративных кустарников;

2. За счет средств депутатов областного Совета народных депутатов в рамках государственной программы «Реализация наказов избирателей» произведено устройство освещения сквера (установка современных уличных фонарей вдоль центральной аллеи, устройство светодиодных тротуарных светильников вдоль бюстов Героев Советского Союза, прожекторной подсветки стелы Славы);

3. За счет средств администрации Колпнянского района, Райпо и Центра социального обслуживания населения приобретено и высажено на цветники и клумбы сквера свыше 1000 штук рассады однолетних декоративных цветов.

При проведении земляных работ, демонтажа старого асфальта и лавочек, санитарной уборки и обустройства использовались дополнительные трудовые силы работников бюджетной сферы.

Бордюры в сквере с пологими откосами и плавными переходами в местах соприкосновения с тротуарами и пешеходными зонами, не создают затруднения при движении детских и инвалидных колясок и не являются препятствием для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке, выполненный в соответствии со сметной документацией объект:
«Обустройство сквера Героев пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области»
принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества выполненных работ

соответствует СП 78.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

Срок выполненных работ соответствует контракту.

Акт составлен в 3 экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:

Администрация Колпнянского района Орловской области – 1 экз.,

ООО «Стройколорит» - 1 экз.,

Департамент строительства Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области – 1 экз.

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы: исполнительную документацию, акты ф. 2, справки ф. 3.

Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных работ (Приложение № 1);
2. Гарантийный паспорт (Приложение № 2)

Председатель комиссии _____

Мясникова Л.Л.

Члены комиссии: _____

Воробьев Н.А.

Гаманюков П.В.

Колосков Ю.А.

Косова Г.В.

Речин Л.В.

Представитель КУ ОО «Орелгосзаказчик»

Представитель Управления по

государственному строительному надзору

Департамента надзорной деятельности



**КАЗЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК»
(КУ ОО «Орёлгосзаказчик»)**

А К Т
отбора образцов проб

от « 27 » июня 2019 г.

№ _____

1. Наименование материала (конструкции) настил пола
бетонный
НТД (ГОСТ, ТУ и др.) _____
Назначение : _____

Производитель работ ООО «Сейсмострой»

2. Место (адрес) отбора образцов проб пгт. Колыбель, мкр.
Горьков - площадь Голоса Октябрья
свердловской области

3. Маркировка (номер, присвоенный образцу на месте отбора), дата отбора 27.06.2019

4. Размер, объём выборки _____

5. Число отобранных образцов _____

6. Используемое оборудование (наим., тип, и пр.) при отборе образцов _____

7. Условия отбора и хранения образцов (темп. воздуха, климат. условия и пр.) _____

8. Общие сведения при отборе образцов _____

9. Приложение 1.

№ образца	назначение материала	толщина слоя, см		Примечание
		по проекту	фактическая	

Представители:

В.И. Косенко
В.И. Косенко А.А. зам. директора ООО «Брестстрой»
Сергей М. Косенко и.а. зам. Косенко.
Косенко Вероника Р.Н.
Орловская область
Д.Р. Ресин



ЛАБОРАТОРИЯ КУ ОО "ОРЁЛГОСЗАКАЗЧИК"

Казенное учреждение Орловской области КУ ОО "Орелгосзаказчик" г. Орел, ул.МОПРА, 42 тел.(4862) 77-13-79	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТЫ	Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории КУ ОО "Орелгосзаказчик" № 1475-16 от 26.08.2016г. Методика испытаний по ГОСТ 12730.3-78
Объект	пгт Колпна, сквер Героев - площадь 50 лет Октября	
Место отбора проб	передано администрацией	
Дата отбора проб	25.06.2019 г.	
Дата испытания	26.06.2019-05.07.2019 г.	

№ образца	Мв - масса высушенного образца, г	Мв - масса водонасыщенного образца, г	Водопоглощение бетона отдельного образца по массе Wм, %
I.I	1802,90	1876,53	4,1
I.II	1861,18	1939,93	4,2
Водопоглощение бетона серий образцов:			4,2
ГОСТ 17608-2017: Водопоглощение бетона плит не должно превышать по массе, %: 5% - для плит из тяжелого бетона; 6% для плит из мелкозернистого бетона и двухслойных плит			

Испытанные образцы тротуарной плиты соответствует ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные. Технические условия" по водопоглощению бетона серий образцов.

Начальник ОККиД
КУ ОО "Орелгосзаказчик"
Главный специалист ОККиД
КУ ОО "Орелгосзаказчик"

С. В. Ногтенко

П.Н. Емельянов



Верно,
архивировано
П.Н. Емельянов

**КАЗЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК»
(КУ ОО «Орёлгосзаказчик»)**

А К Т

отбора образцов проб

от «27» июни 2019 г.

№ _____

1. Наименование материала (конструкции) песок природный
к-р. из отсыпной смеси

НТД (ГОСТ, ТУ и др.) ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»

Назначение: определение физико-механических свойств песка на
соответствие требованиям ГОСТ 8736-93 и ГОСТ 9128-2009

Производитель работ ООО «Сибирь-строй»

2. Место (адрес) отбора образцов проб г.г. Колыма, мкр.

Берёзов - площадь 30 кв. метров

(передать административный)

3. Маркировка (номер, присвоенный образцу на месте отбора), дата отбора 27.06.2019
№1

4. Размер, объём

выборки нормативный

5. Число отобранных образцов

6. Используемое оборудование (наим., тип, и пр.) при отборе образцов

спец. оборудование

7. Условия отбора и хранения образцов (температура воздуха, климатические условия и пр.)

8. Общие сведения при отборе образцов

9. Приложение №1

№ образца	назначение материала	толщина слоя, см		Примечание
		по проекту	фактическая	

Представители:

гл. спец. КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Жихорев В.Д.

Михайлов Засл. строитель ООО «Сибирь-строй»
Мягков И.А. Мягков
В.В. Речин



ЛАБОРАТОРИЯ КУ ОО "ОРЁЛГОСЗАКАЗЧИК"

Казенное учреждение Орловской области КУ ОО "Орелгосзаказчик" г. Орел, ул.МОПРА, 42 тел.(4862) 77-13-79	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА ПРИРОДНОГО	Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории КУ ОО "Орелгосзаказчик" № 1475-16 от 26.08.2016г. Методика испытаний по ГОСТ 8735-88 и ГОСТ 8269.0-97
Подрядная организация	ООО "СтройКолорит"	
Объект	пгт Колпна, сквер Героев - Площадь 50 лет Октября	
Место отбора проб	передано администрацией	
Дата отбора проб	25.06.2019	
Предприятие (карьер) изготовитель	к-р "Новослободский"	
Дата испытания	28.06.2019	

Гранулометрический состав:

Навеска

1000

Размер ячеек сит	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	менее 0,16
Частный остаток, г	0	15,38	31,19	70,28	164,39	315,68	341,12	77,34
Частный остаток, %	0,00	0,77	3,12	7,03	16,44	31,57	34,11	7,73
Полный остаток, %			3,12	10,15	26,59	58,15	92,27	100,00

Наименование показателей	Требования ГОСТ 8736-2014, проекта	Фактические показатели
Влажность, % по массе	не нормир.	3,2
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	5,0	1,8
Содержание зерен крупностью св. 10 мм, % по массе, не более	0,5	0,0
Содержание зерен крупностью св. 5 мм, % по массе, не более	10	0,77
Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе, не более	20	7,73
Полный остаток на сите 0,63 мм, % по массе	св. 10 до 30	26,6
Модуль крупности песка	от 1,5 до 2,0	1,9
Группа и класс песка	II класс	Мелкий
Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,5	0,0

Испытанная проба песка природный относится к группе мелкий, II класса, соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия."

Начальника ОККиД
КУ ОО "Орелгосзаказчик"

С.В. Ногтенко

Главный специалист ОККиД
КУ ОО "Орелгосзаказчик"

П. Н. Емельянов



Внесена в реестр;
подписана
П. Н. Емельянов

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

**-НА ЗАКОНЧЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ
СКВЕРА ГЕРОЕВ ПГТ. КОЛПНА КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройколорит»

241047, Брянская обл., Брянский р-н, ж/д ст. Чернец, мкр. Сосновый бор, д. 8, кв. 342
ИНН 3245003910

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

Контракт № 0354300068019000018-01К от 24.04.2019г.

(№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполнила работы)
Законченный объект по обустройству сквера Героев пгт. Колпна Колпнянского района
Орловской области

(наименование объекта)

Принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией « » 2 019 года
(дата приёмки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному

Администрацией Колпнянского района Орловской области

(полное наименование генеральной проектной организации)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Введенного в эксплуатацию объекта

Обустройство сквера	
-протяженность дорожек, м	450
-площадь плиточного покрытия, м2	837
-скамья бульварная без спинки, шт	10

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

верхний слой покрытия – 5 лет

Общество с ограниченной ответственностью «Стройколорит»

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков, при условии обеспечения нормативного содержания объекта.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений при обеспечении нормативного содержания объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Директор ООО «Стройколорит»

(Руководитель генеральной подрядной организации)

МП



Колосков Ю.А.

подпись

Гарантийный паспорт выдан:

Администрации Колпнянского района Орловской области, 303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Пионерская, 2. ИНН 5711001434/ КПП 571101001

(полное название организации, осуществляющей эксплуатацию объекта)