

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
Колпнянского района
Орловской области



Л. Л. Мясникова

«31» июля 2019 г.

А К Т

приемки законченной работой работы по
благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №5 по улице
Буденного пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области

Комиссия, действующая на основании распоряжения Администрации Колпнянского района Орловской области №114-р от «11» июня 2018 г. в составе:

Председатель комиссии:

Мясникова Л.Л. – Глава администрации Колпнянского района
Орловской области;

Заместитель председателя комиссии:

Болотская Е.М. - И.о. 1-го заместителя Главы администрации
Колпнянского района Орловской области

Члены комиссии:

- Алоян Т.В. - директор ООО «Проектстрой» (по согласованию);
Боев Ю.И. - глава поселка Колпна Колпнянского района (по согласованию);
- Бушля О.А. - депутат Орловского областного совета народных
депутатов(по согласованию);
- Воробьев Н.А. - заместитель начальника отдела архитектуры ,
строительства и ЖКХ администрации Колпнянского
района;
- Павлов А.Ю. - главный специалист отдела архитектуры ,
строительства и ЖКХ администрации Колпнянского
района;
- Речиц Л.В. - начальник отдела архитектуры, строительства и
ЖКХ администрации Колпнянского района;
- Рябоконт Ю.А. - исполнительный секретарь Колпнянского местного
отделения ОРО Партии «Единая Россия» (по
согласованию);
- Карлова М.А. - председатель Общественной палаты Колпнянского района
Орловской области(по согласованию);

Харитоненков А.С. – инспектор отдела надзора за сохранностью
автомобильных дорог Департамента надзорной и контрольной
деятельности Орловской области (по согласованию);

Представитель КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик»
(по согласованию)

Председатель Совета собственников многоквартирного дома (по
согласованию)
представитель Колпнянского поселкового Совета народных депутатов в
соответствии с избирательным округом (по согласованию)

произвела приемку работ, выполненных *подрядчиком ООО «Проекстрой»*
в период с 01.05.2019 г. по 11.06.2019 г. по *Благоустройству дворовой
территории многоэтажного жилого дома №5 по улице Буденного пгт. Колпна
Колпнянского района Орловской области*

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к
производству работ по благоустройству дворовой территории :

- сметная документация, утвержденная администрацией Колпнянского района;
- исполнительная документация в соответствии с п.3.5 СП 68.13330.2011;
- акты выполненных работ формы ф.КС-2, КС-3.

Ремонт осуществлялся подрядной организацией *ООО «Проекстрой»*,
выполнившей:

- Планировка площадей механизированным способом группа грунтов 2;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня;
- Розлив вяжущих материалов;
- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей;
- Розлив вяжущих материалов;
- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см;
- Розлив вяжущих материалов;
- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона;
- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м³;
- Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня;
- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера на расстояние 90 км.

Силами собственников жилых помещений многоквартирного дома и на их средства выполнены следующие работы:

1. Покрашены и отремонтированы 3 лавочки перед подъездами МКД;
2. Уличные фонари над тремя входными группами обеспечены энергосберегающими лампами, находятся в рабочем состоянии;
3. В палисадниках перед подъездами высажены многолетние и однолетние цветы, фруктовые и декоративные деревья и кустарники.
4. Отремонтирован и окрашен забор по периметру палисадника;

5. Отремонтированы и покрашены входные двери.

6. Установлены урны для сбора мусора.

Входные площадки имеют малую высоту и не являются препятствием для обеспечения доступности в здание инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сметная документация на **Благоустройство дворовой территории многоэтажного жилого дома №5 по улице Буденного пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области**

разработана: **Администрацией Колпнянского района Орловской области.**

Ремонтные работы осуществлены в сроки :

начало работ: **май 2019 г.**, окончание работ: **июнь 2019 г.**

Предъявленное к приемке **Благоустройство дворовой территории многоэтажного жилого дома №5 по улице Буденного пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области** имеет следующие показатели:

Площадь участка работ, м ²	579,5
Вид покрытия	асфальтобетонное

ул. Буденного, д. 5

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	м2	257
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	20,56
Розлив вяжущих материалов	1 т	0,21
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1 м2 покрытия	257
Розлив вяжущих материалов	1 т	0,112
Устройство асфальтобетонных покрытий дорежек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1 м2 покрытия	139,5
Розлив вяжущих материалов	1 т	0,1224
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	1 т смеси	3,57
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1 м2 покрытия	153
Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1 м2 спланированной площади	30
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	2,4
Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 46 км I класс груза	1 т груза	37,57

Дополнительные показатели:

Лавочки, шт.	3
Урны для сбора бытового мусора, шт.	3
Уличные светильники, установленные над входными дверями в подъезды, шт.	3
При проведении работ по благоустройству жители МКД принимали трудовое участие, чел.	16

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от сметной документации, технических правил по благоустройству дворовой территории, согласованные с проектной организацией и заказчиком:

Отступлений нет.

2. Полная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации)

351115,00руб.

(Триста пятьдесят одна тысяча сто пятнадцать рублей) руб.00 коп.

3. Фактическая стоимость ремонта

351115,00руб.

(Триста пятьдесят одна тысяча сто пятнадцать рублей) руб.00 коп.

4. Заключение:

работы *по Благоустройству дворовой территории многоэтажного жилого дома №5 по улице Буденного пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области* выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами благоустройства дворовой территории и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке, выполненный в соответствии со сметной документацией *Благоустройство дворовой территории многоэтажного жилого дома №5 по улице Буденного пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области* принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта дворовой территории

соответствует СП 34.13330.2012

Срок выполненных работ соответствует контракту.

Акт составлен в 3 экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям :

Администрации Колпнянского района Орловской области - 2 экз.;

ООО «Агроторгстрой» - 1 экз.

Приложения к акту приемки законченной работой Благоустройство дворовой территории многоэтажного жилого дома №5 по улице Буденного пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области

1. Графическая схема дворовой территории с указанием принятых работ (Приложение).
2. Гарантийный паспорт.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:
Глава администрации
Колпнянского района
Орловской области



Мясникова Л.Л.

Заместитель председателя комиссии:
И.о. 1-го заместителя Главы администрации
Колпнянского района Орловской области



Болотская Е.М.

Члены комиссии:

Директор ООО «Проектстрой»
Глава поселка Колпна
Колпнянского района
Орловской области



Алоян Т.В.

Боев Ю.И.

Депутат Орловского областного
совета народных депутатов



Бушля О.А.

Заместитель начальника отдела архитектуры,
строительства и ЖКХ
администрации Колпнянского района



Воробьев Н.А.

Главный специалист отдела архитектуры,
строительства и ЖКХ
администрации Колпнянского района



Павлов А.Ю.

Начальник отдела архитектуры,
строительства и ЖКХ администрации
Колпнянского района



Речиц Л.В.

Исполнительный секретарь
Колпнянского местного отделения
ОРО Партии «Единая Россия»




Рябоконт Ю.А.

Председатель Общественной палаты
Колпнянского района Орловской области



Карлова М.А.

Инспектор отдела надзора за
сохранностью автомобильных дорог
Департамента надзорной и контрольной
Деятельности Орловской области



Харитоненков А.С.

Представитель КУ ОО «Орловский областной
государственный заказчик»



Председатель Совета собственников
многоквартирного дома



Дорофеева Н.А.

Представитель Колпнянского
поселкового Совета народных депутатов
в соответствии с избирательным округом



Хохлов И.В.

КАЗЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК»
(КУ ОО «Орёлгосзаказчик»)

А К Т
отбора образцов проб

от «23» июля 2019 г.

№ 3

1. Наименование материала (конструкции) асфальтобетонное покрытие
(в/дуба) итн Г М П
НТД (ГОСТ, ТУ и др.) ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные,
дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 12801-98,
СП 78.13330.2012
Назначение: определение физико-механических свойств смеси на
соответствие требованиям ГОСТ 9128-2013
Производитель работ ООО «Промстрой»
2. Место (адрес) отбора образцов проб пгт. Юбилей,
ул. Бугачного 9 ПБ
(асфальтобетон)
3. Маркировка (номер, присвоенный образцу на месте отбора), дата отбора 23.07.2019
№11
4. Размер, объём
выборки нормативный
5. Число отобранных образцов 1
6. Используемое оборудование (наим., тип, и пр.) при отборе образцов
спецоборудование
7. Условия отбора и хранения образцов (темп. воздуха, климат. условия и пр.) +26 °С
8. Общие сведения при отборе образцов
9. Приложение №1

№ образца	назначение материала	толщина слоя, см		Примечание
		по проекту	фактическая	
	<u>асф</u>			
	<u>покрытие</u>	<u>5.0</u>	<u>7.7</u>	
			<u>7.6</u>	
			<u>7.6</u>	

Представители:

В.Д. Жихорев гл. спец. КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Жихорев В.Д.

Зам. от от заказчика Богданов И.А.
Директор Директор И.В.

ЛАБОРАТОРИЯ КУ ОО "ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по лаборатораторным испытаниям образцов (кернов),
взятых из асфальтобетонного покрытия тип Г М II.
ремонт улично-дорожной сети пгт Колпна (дворовые территории)

Дата взятия пробы: 23.07. 2019г.

Дата испытания: 25.07. 2019г.

Испытания произведены: по ГОСТ 12801-98 "Материалы на основе органических вяжущих для аэродромного и дорожного строительства. Методы испытаний"

улица Буденного, дом №5 (исправленное)

Наименование показателей	Требования проекта и ГОСТ 9128-2013 СП 82.13330.2016	Фактические показатели
Толщина слоя, см	5,0	4,6
Плотность асфальтобетона (вырубки), г/см³	не нормируется	2,29
Плотность асфальтобетонной смеси в переформованных образцах, г/см³	не нормируется	2,40
Водонасыщение вырубки, %	до 5,0	4,7
Водонасыщение переформованных образцов, %	от 1,0 до 4,0	1,5
Козэффициент уплотнения	0,93	0,96

Асфальтобетон, отобранный из покрытия проезжей части дворовой территории улица Буденного, дом №5 (исправленное), по испытанным физико-механическим показателям соответствует требованиям СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий (Актуализированная редакция СНиП III-10-75) для горячих плотных асфальтобетонов тип Г Марки-II по водонасыщению и соответствует по коэффиценту уплотнения.

Асфальтобетонная смесь, по испытанным физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013 для горячей плотной асфальтобетоной смеси тип Г М II.

Производитель работ: ООО "Проектстрой"

Начальник отдела контроля качества и диагностики
КУ ОО "Орелгосзаказчик"



Ногенко С.В.